

봉산 둘레길 공중화장실 설치

공원녹지과

(2019. 5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 12.
- 사업위치 : 은평둘레길(봉산 구간)
- 사업내용 : 공중화장실 설치
- 사 업 비 : 150,000천원(구비)



분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 대상지 선정 관련 주민협의	10%	
2/4	○ 대상지 선정 관련 주민협의	20%	
3/4	○ 대상지 선정 및 설계, 공사 추진	100%	150,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 대상지 선정 관련 주민협의(3. 25) <ul style="list-style-type: none"> - 당초 신청대상지인 봉산 정상(해맞이공원)에는 설치 및 관리상의 문제로 설치가 어려움 - 봉산 구간 내 다른 대상지 제검토 추진 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 대상지 선정 ○ 주민설명회 개최 일정 구산동 협의
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민들은 봉산 정상(해맞이공원)이 아니면 화장실 설치의 의미가 없다고 하였으나, 설치 및 관리상의 문제로 정상부는 설치가 어려우므로 대상지 변경과 관련하여 공동 협의해 나아갈 것을 건의함 		20 %

공원녹지과	공원조성팀	팀장 강진오 (☎8001)	담당 김민수 (☎8003)
-------	-------	----------------	----------------

폭염대비 추가 그늘막 설치	자치안전과
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 6. ~ 10.
- 사업위치 : 관내 횡단보도, 교통섬 등
- 사업내용 : 폭염대비 추가 그늘막 설치
- 사업비 : 50,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 추가 그늘막 희망장소 선정 및 설치		50,000
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
		○ 동별 그늘막 추가 설치 희망장소 선정 6월 설치 예정

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 동주민센터 그늘막 추가 설치 지역 의견 반영	%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

자치안전과	자치행정팀	팀장 장우연 (☎6301)	담당 박계훈 (☎6304)
-------	-------	----------------	----------------

신용교 와산교 하부조명 교체공사

도로과(도로조명팀)

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5. ~ 2019. 7.
- 사업위치 : 신용교, 와산교, 중산교, 수색철교
- 사업내용 : 벽부 터널등 34등 개량
- 사업비 : 20,400천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사		
2/4	○ 용암3동 주민설명회 개최		
3/4	○ 자재구입 및 공사착공		20,400
4/4	○ 준공	100	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	0천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 신용교,와산교 현장조사 ○ 신용교 LED터널등 가설치완료 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 개최예정(6. 24.) ○ 주민의견 반영 설계후 자재구매 ○ 공사착공
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 주민설명회 개최 후 주민의견 반영예정		30 %

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

도로과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 홍승범 (☎7943)
-----	-------	----------------	----------------

산책로 가꾸기	공원녹지과
---------	-------

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2019. 8
- 사업위치 : 불광동 산151-2 일대
- 사업내용 : 등산로 노면 평탄작업 및 야자매트 설치, 등의자 등 휴게 시설 설치
- 사업비 : 100백만원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 주민의견 수렴	20%	
2/4	○ 실시설계용역 시행 및 주민설명회 개최	50%	
3/4	○ 공사 발주 및 준공	100%	100,000
4/4			

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)	
○ 실시설계용역 시행 ○ 주민설명회 개최		○ 실시설계용역 준공 ○ 공사 발주	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
			40%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

공원녹지과	공원조성팀	팀장 강진오 (☎8001)	담당 김동현 (☎8005)
-------	-------	----------------	----------------

참다래어린이공원 공중화장실 개보수	자원순환과 (2019.5월기준)
---------------------------	-----------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 10.
- 사업위치 : 은평구 응암로25길 8(응암동)
- 사업내용 : 공중화장실 시설 개보수
- 사 업 비 : 150,000천원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업준비	5	0
2/4	○ 계획수립, 철거, 조달청 발주	30	20,000
3/4	○ 개보수 완료	100	150,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	0천원	
○ 2019. 5.21. : 사업추진계획 수립		○ 설계 준비 및 실시설계 시행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 노후한 화장실 개보수 및 장애인화장실 설치 - 계획 수립 및 개보수 시 반영하여 추진	5%

자원순환과	청소행정팀	팀장 임춘재 (☎7561)	담당 최영주 (☎7564)
-------	-------	----------------	----------------

음악이 흐르는 불광천 조성사업	치수과
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~2019. 9.
- 사업위치 : 불광천 산책로(중산교~중산2교, 신웅교~신사교 총1.6km구간)
- 사업내용 : 음향장비, 스피커, 등주 등 설치
- 사 업 비 : 140백만원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최(중산동, 신사1동)	100	
2/4	○ 공사발주 및 착공	0	
3/4	○ 공사 시행	0	
4/4			

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1차 주민설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 신사1동 주민센터/ 3.25. /주민 31명 ○ 2차 주민설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 중산동 주민센터/ 4.11. / 주민 14명 ○ 현장조사 및 공사설계 		○ 계약심사, 공사 및 물품구매 발주

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 음향설비(스피커, 등주)는 기존 설치된 구간과 같은 자재를 사용하여 전체구간이 통일성이 있도록 해달라는 의견이 있었음 - 공사설계 시 반영토록 함 	%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

치수과	지하수기전팀	팀장 김동일 (☎7971)	담당 김형준 (☎7974)
-----	--------	----------------	----------------

마을버스 디자인 승강장 설치(區 정책사업)

교통행정과

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.03 ~ 2019.12
- 사업위치 : 통일로71길 16외 1개소
- 사업내용 : 마을버스 디자인 승강장 설치
- 사업비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○	0	20,000
2/4	○ 사업협의를	30	20,000
2/4	○ 공사 착공 및 완료	100	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(2019. 6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업설명회 개최(4.5.) <ul style="list-style-type: none"> - 대조동 주민센터/ 주민 30명 ○ 승차대 제작 발주(4.18.) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 승차대 설치 공사 시행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정류소 설치 위치 변경 검토 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 원안 추진(원안 추진에 따른 이해설득 완료) 	30%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

교통행정과	교통행정팀	팀장 황선봉 (☎7751)	담당 정지훈 (☎7757)
-------	-------	----------------	----------------

불광천 문화특구	문화관광과
(2019.5월기준)	

■ 사업

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 10.
- 사업위치 : 불광천 수변무대 및 야외공연장 일대 등
- 사업내용 : 1) 대학로 불광천으로오다 (버스킹공연)
2) 불광천 벚꽃축제 어린이 캐릭터 퍼레이드
3) 불광천 벚꽃축제 웹툰작가 캐리커처 제작 행사
- 사업비 : 32,490천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 세부사업계획수립, 협약체결	20	
2/4	○ 버스킹공연, 캐릭터퍼레이드, 캐리커처제작	40	32,000
3/4	○ 버스킹공연, 중간평가 실시	20	490
4/4	○ 버스킹공연, 평가 및 결과 보고	20	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 버스킹공연 ○ 불광천 벚꽃축제 문화행사지원 <ul style="list-style-type: none"> - 캐릭터 퍼레이드 - 캐리커처 제작 ○ 어린이날 행사 캐릭터포토존 지원 		○ 버스킹공연
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		60%

문화관광과	문화예술팀	팀장 박재균 (☎6511)	담당 조요한 (☎6515)
-------	-------	----------------	----------------

오감발달 태교육아 프로그램 운영	건강증진과
	(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업위치 : 건강증진과
- 사업내용 : 태교·육아 프로그램 운영 총 40회
 - 태아와 임산부의 정서적 안정을 위한 임산부 태교교실 15회
 - 산후·육아 우울 예방과 스트레스 해소를 위한 육아맘 프로그램 15회
 - 부부가 함께하는 숲 태교 및 출산준비교실 10회
 - 정신건강복지센터 연계 산전·산후 우울증 관리
- 사업비 : 13,940천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 계획 수립 및 1/4분기 프로그램 운영	20	3,610
2/4	○ 2/4분기 프로그램 운영	40	5,120
3/4	○ 3/4분기 프로그램 운영	10	970
4/4	○ 4/4분기 프로그램 운영 및 평가	30	4,240

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)	
	7,550천원		
○ 프로그램 계획 수립 ○ 오감발달 태교교실 운영 : 6회 ○ 베이비 마사지& 맘 요가 운영 : 6회 ○ 부부 출산준비교실 운영 : 2회 ○ 숲 태교교실 운영 : 2회 ○ 산전후 우울 교육 및 검사 : 4회		○ 오감발달 태교교실 운영 : 3회 ○ 베이비 마사지& 맘 요가 운영 : 3회 ○ 부부 출산준비교실 운영 : 1회 ○ 산전후 우울 교육 및 검사 : 2회	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○ 주민 의견 반영 프로그램 계획 및 매회 참여자 만족도 조사로 교육 내용 반영			40
건강증진과	가족보건팀	팀장 곽현자 (☎8201)	담당 노주현 (☎8204)

은평교육콘텐츠 강사양성과정

가족정책과

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 응암동 e푸른새마을금고 본점, 녹번동주민센터 등
- 사업내용 : 아동미술·토탈공예·천연생활 교육 및 자격증 취득 지원, 지역축제 체험부스 운영, 재능기부 등
- 사 업 비 : 40,000천원(구비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 수강생 모집	10	330
2/4	○ 교육 개강 및 운영	60	28,230
3/4	○ 교육 진행	90	36,290
4/4	○ 교육 종료, 축제 부스운영, 재능기부 활동	100	40,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	10,668천원	
○ 사업계획 수립(3. 6.) ○ 수강생 모집 홍보 및 접수(3. 6. ~ 3. 27.) ○ 아동미술 특기적성지도사 교육 운영 ○ 토탈공예 특기적성지도사 1차 교육 개강 및 운영 ○ 친환경 천연생활지도사 교육 개강 및 운영 ○ 토탈공예 교육 수강생 출강활동(총 13회, 18명) - 연천초등학교, 은광지역아동센터, 성동구청, 강남구 도곡이파트 주민교실 등 ○ 토탈공예·천연생활 수강생 장터 참여 - 5. 21.(화) : 녹번동 서근린공원 마을마켓 - 5. 25.(토) : 녹번동 문화축제 장터(은평평화공원)		○ 아동미술 특기적성지도사 교육 운영 (3. 27. ~ 10. 10.) ○ 토탈공예 특기적성지도사 1차 교육 운영 (4. 2. ~ 7. 2.) ○ 친환경 천연생활지도사 교육 운영 (4. 10. ~ 7. 3.) ○ 토탈공예 교육 수강생 출강활동(19회, 12명) - 가재울유치원, 성아유치원, 수색초등학교, 신도초등학교 등
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 해당없음		45%

가족정책과	가족정책팀	팀장 주미정 (☎6221)	담당 서영재 (☎6225)
-------	-------	----------------	----------------

주민참여예산사업 ‘나 혼자 산다.’ 5월 추진실적 보고

<어르신복지과>

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ~ 2019년 11월
- 사업위치 : 응암3동주민센터, 응암노인복지관
- 사업내용 : 독거 어르신의 생활자립 및 사회성 강화를 위한 프로그램
 - 위풍당당 요리교실(16회)
 - 위풍당당 생활강좌(8회)
 - 낭만식객 힐링밥상(2회)
- 사 업 비 : 11,200천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 프로그램 홍보 및 접수(3월) - 프로그램 참여자 20명 모집	4%	450천원
2/4	○ 나 혼자 산다. 프로그램 운영 - 위풍당당 요리교실(4월, 6월) - 위풍당당 생활강좌(5월) - 낭만식객 힐링밥상(6월)	45%	5,150천원
3/4	○ 프로그램 홍보 및 접수(7월) - 프로그램 참여자 20명 모집 ○ 나 혼자 산다. 프로그램 운영 - 위풍당당 요리교실(8월) - 위풍당당 생활강좌(9월)	-	2,780천원
4/4	○ 나 혼자 산다. 프로그램 운영 - 위풍당당 요리교실(10월) - 낭만식객 힐링밥상(10월)	-	2,820천원

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	3,127천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 물품 구입(생활강좌) ○ 생활강좌 시작(5/10) 및 4회기 운영 ○ 프로그램 예산 변경계획 수립 ○ 요리강좌 운영 준비 ○ 낭만식객 힐링밥상 장소섭외 및 준비 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 물품 구입(요리교실) ○ 요리교실 4회기 운영 ○ 프로그램 예산 변경계획 수립 ○ 낭만식객 힐링밥상(나들이) 실시

별첨 : 주민참여예산 ‘나 혼자 산다.’ 생활강좌 운영 실적

1주차 생활강좌 (이론교육, 방향제만들기(계피주머니), 주방수납(비닐봉투접기))



2주차 요리교실 (이론교육, 탈취제만들기)



3주차 요리교실 (EM강좌, EM용액 활용법)



4주차 요리교실 (이론교육, 옷장정리(옷접기, 세탁소 옷걸리 임시이클링))



복지사각지대 취약계층 가구나눔 사업

협치담당관

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. 1. ~ 2019. 12. 31.(10개월간)
- 사업위치 : 북한산마을공방(은평구 통일로 684, 1동 2층)
- 사업내용 : 복지사각지대 취약계층 가구나눔 사업
- 사업비 : 금19,496,000원(금일천구백사십구만육천원)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 보조사업자 협약 체결, 전반기 가구제작 교육 및 봉사자 모집	100	0
2/4	○ 전반기 수혜대상자 선별, 가구제작 교육, 수혜가구 전달	50	6,400
3/4	○ 하반기 수혜대상자 선별, 가구제작 교육 및 봉사자 선정	0	6,400
4/4	○ 가구제작 및 수혜가구 전달	0	6,696

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	978천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수혜대상 가구 선정: 15개 가정 ○ 성인봉사자 모집 및 가구제작 교육 <ul style="list-style-type: none"> -활동 횟수: 총 7회 -대상:은평구민,충암고/신도고청소년 각15명 ○ 가구 제작 및 교육 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 내용: 5단 서랍장/수납장 5개, 책상 1개, 테이블 1개 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 가구 제작 및 교육 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 내용: 5단 서랍장/수납장 7개, 책상 1개
주민의견 및 반영여부		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 목공수업 시 청소년 자원봉사 실적 협조(참여자 요청) - 자원봉사센터에서 해당 내용을 승인하는 것으로 협의 		사업진행률(%) 45 %

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)



협치담당관	자원봉사팀	팀장 우영화 (☎6491)	담당 황잔디 (☎6492)
-------	-------	----------------	----------------

연서시장 문화센터 운영 지원사업

일자리경제과

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 11.
- 사업위치 : 연서시장
- 사업내용 : 연서시장 문화센터 운영지원
- 사 업 비 : 13,420천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 협약서 체결 및 1, 2차 보조금 지급	50%	8,600
3/4	○ 문화센터 운영 및 3차 보조금 지급	20%	4,820
4/4	○ 문화센터 운영 및 정산	30%	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	3,002천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 과목선정 ○ 강좌 진행 ○ 회원 추가 모집 ○ 5월수강 300명 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트폰 강좌 폐지 결정 ○ 6월 새로운 강좌 설문 ○ 2차 보조금 교부(6. 17.)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트폰 교육은 수강생 부족으로 폐지 결정 ○ 노래교실 강의실 좁고 냉방이 안되어 불편토로 7월 이관예정 		20%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

일자리경제과	시장지원팀	팀장 정인태 (☎6836)	담당 최연정 (☎6840)
--------	-------	----------------	----------------

식생활 강사 양성교육

시민교육과

(2019. 5월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월 ~ 11월
- 사업위치 : 은평사회적경제허브센터, 지역아동센터, 학교, 어린이집 등
- 사업내용 : 식생활 강사 역할, 발효음식 교육, 학교, 어린이집 등 실습을 통한 체험교육 등
- 사업비 : 15,540천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○	0	-
2/4	○ 참가자 모집 및 식생활 강사 교육 시작	10	15,540
3/4	○ 발효음식에 대한 교육		
4/4	○ 지역아동센터, 학교, 어린이집 등 실습		

■ 추진실적 및 계획 (예시)

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)	
	0천원		
○ 사업 보조금 교부 ○ 사업 참여자 모집 및 홍보자료 제작		○ 식생활 강사 교육 강의 시작	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)	
○ -		10%	
시민교육과	학교지원팀	팀장 주서현 (☎7261)	담당 추요한 (☎7265)

시각장애인과 비장애인의 특별한 은평마을여행

장애인복지과

(2019. 5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월 ~ 10월
- 사업대상 : 시각장애인 60명 및 비장애인 60명
- 사업내용 : 시각장애인을 대상으로 은평구 관내 관광명소 여행
 - ※ 해설사 설명 및 3D조형물을 통한 감각 체험 여행
- 사업비 : 18,596천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	100%	
2/4	○ 여행코스 개발회의 및 시나리오 제작 등 ○ 3D체험물 및 점자 여행지도·안내서 제작	30%	1,231
3/4	○ 여행참여 대상 및 은평주민 해설사 모집·교육 ○ 은평마을여행 및 체험 프로그램 운영		17,365
4/4	○ 사업평가 및 만족도 조사		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	9,881천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 여행코스 개발회의 3회 실시 ○ 체험프로그램 개발 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 3D체험물 및 점자 여행지도·안내서 제작 801천원 ○ 시나리오 제작 등 430천원 ○ 여행해설사 모집 및 양성교육 실시
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		20%
장애인복지과	장애인정책팀	팀장 김정남 (☎7301) 담당 이하늘 (☎7303)

물놀이 페스티벌	시민교육과
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 8월
- 사업위치 : 미정
- 사업내용 : 워터파크, 놀이기구, 물놀이 체험 진행 및 청소년 동아리 공연 등
- 사업비 : 33,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 제8기 은평구 청소년참여위원회 구성	20	-
2/4	○ 축제 기획 관련 회의 및 워크숍 개최	15	-
3/4	○ 물놀이 페스티벌 '수(水)프라이트' 개최		
4/4	○ 평가회의		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 제8기 은평구 청소년참여위원회 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 50명(중 30, 고 30 / 남 15, 여 35) ○ 축제 기획 관련 회의 및 워크숍 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 날짜/장소 : 4. 13.(토)/은평홀(본관 5층) - 대상 : 제8기 청소년참여위원회 50명 ○ 청소년참여위원회 5월 정기회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 날짜/장소 : 5. 18.(토)/기획상황실(본관 6층) - 대상 : 제8기 청소년참여위원회 50명 - 내용 : 축제명 선정 및 축제 구성안 논의 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제 기획 관련 정기회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 날짜 : 2019. 6. 1.(토) - 장소 : 교육장(본관 7층) - 대상 : 제8기 청소년참여위원회 50명 - 내용 : 축제 관련 세부사항 논의
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		35%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

시민교육과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7281)	담당 정혜인 (☎7284)
-------	--------	----------------	----------------

불광천 와산교 및 청소년 댄스 공유공간 조성

치 수 과

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 10월
- 사업위치 : 불광천 와산교 하부
- 사업내용 : 바닥정비 200㎡, 의자(앉음벽) 10㎡ 거울 및 조명 설치 1식
- 사 업 비 : 30,000천원 (구비-참여사업)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 정비계획 수립 및 공사발주	10	
2/4	○ 공사 시행	50	
3/4	○ 공사 시행	80	
4/4	○ 공사 준공	100	30,000천원

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)	
	18,000천원		
<ul style="list-style-type: none">○ 2019. 01. : 사업계획수립○ 2019. 01.~02. : 설계 및 계약심사○ 2019. 02. : 용역 및 공사 발주○ 2018. 03. : 용역 및 공사 착공○ 2018. 04.24. : 실시설계 안 협의○ 2018. 04.30 : 제안자 1차 협의<ul style="list-style-type: none">- 바닥재 종류 및 거울 규모 등○ 2018. 05. : 실시설계 중<ul style="list-style-type: none">- 조명 및 음향기기 비교검토 등		<ul style="list-style-type: none">○ 실시설계 및 제안자 협의	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)	
<ul style="list-style-type: none">○ 거울 규모, 바닥재 종류 및 색상 변경 요청<ul style="list-style-type: none">- 거울규모 전면 확대, 노란색 도막형 바닥재 실시설계 반영		25%	
치수과	하천관리팀	팀장 이일환 (☎7961)	담당 김환 (☎7963)

은평韓문화특구 체험하기	문화관광과
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 4월~11월
- 사업위치 : 은평역사한옥박물관 너나들이센터 및 은평한옥마을
- 사업내용 : - 강사 교육연수- 한복 등 전통복식에 대한 교육, 전통 예절 교육, 투호 놀이법 등 교육 후 시연 및 평가
 - ‘은평한문화특구 체험하기’ 프로그램 진행- 한복에 대해 알아보기. 유생복 입고 전통 예절 교육 익히기. 투호놀이, 부채에 시 쓰기 및 발표하기.
- 사업비 : 19,370천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업개요와 추진계획, 향후 추진계획 (4월)		-
2/4	○ 세부사업계획수립, 협약체결, 강사교육 연수, 단체 및 개인 홍보, 교구재 준비, <은평韓문화특구 체험하기> 프로그램 진행	60%	12,300
3/4	○ <은평韓문화특구 체험하기> 체험 프로그램 진행 및 자체 중간 평가	25%	4,500
4/4	○ <은평韓문화특구 체험하기> 체험 프로그램 진행, 평가 및 결과 보고	15%	2,570

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 은평한옥박물관 홈페이지 홍보 게재 ○ 초등학교에 프로그램 운영안 재발송 ○ 한복 제작 완료 및 교구재 준비 ○ 초등학교 단체 상·하반기 예약 접수 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 교구재 추가 구매 ○ 단체 예약 별로 여행자보험 가입 ○ 6월 프로그램 진행 (단체 예약 5건, 113명)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 초등학교 단체 예약시 차량 제공 여부로 체험활동 여부를 결정 하므로 차량 임차 횟수 증가 필요함.(25회에서 36회로 증가) 차량 임차를 위하여 교구재 및 물품 구입을 최소 경비로 절약하였음. → 홍보비 및 물품 예산을 차량 임차비로 변용 사용토록 함. 		40%
# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)		
문화관광과	박물관팀	팀장 김시업 (☎8522) 담당 최은실 (☎8552)

서근린공원 활성화

녹번동

(2019. 5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 10.
- 사업위치 : 녹번동 서근린공원
- 사업내용
 - 서근린 공원에서 다양한 콘텐츠의 프로그램을 운영하여 주민의 공원 이용 만족도를 높이고, 건전한 가족여가 문화확산 및 지역사회 소통 창구로써의 역할 제고 등 공원 활성화의 토대 마련
 - 홍보게시판 설치
 - 공원음악회, 마을마켓, 숲속영화관, 복날이벤트 운영
- 사 업 비 : 20,000천원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 주민설명회 개최 ○ 홍보게시판 설치 	10	800
2/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1차 공원음악회 실시, 마을마켓, 숲속영화관 운영 	70	13,000
3/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복날이벤트 실시 	80	13,500
4/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2차 공원음악회 실시 ○ 사업 평가보고회 개최 	100	20,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 : 2019. 2. ○ 주민설명회 개최 : 2019. 3. ○ 홍보게시판 설치 : 2019. 3. <ul style="list-style-type: none"> - 서근린공원 전면 홍보게시판 설치 - 공원 경관과 어우러지는 목재소재 제작 - 부제: Knock, Knock(녹녹), 녹번동에서 알려드립니다. ○ 제1회 공원음악회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2019. 4. 23.(화) 19:00 - 장 소 : 녹번동 서근린공원 - 대 상 : 주민 누구나 - 내 용 : 서근린공원 상설무대에서 가족과 함께 즐길 수 있는 음악회 개최 - 출연진 : 라 클라쎄(남성 성악 중창단) ○ 서근린공원 마을마켓 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2019. 5. 21.(화) 11:00 - 장 소 : 녹번동 서근린공원 - 대 상 : 주민 누구나 - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> . 중고물품, 핸드메이드 제품 직거래 장터 . 먹거리 판매, 참여예산 홍보부스 운영 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 숲속 영화관 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2019. 6. 28.(금) 19:00 - 장 소 : 녹번동 서근린공원 - 대 상 : 주민 누구나 - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> . 초여름 저녁 야외 공원에서 가족이 함께 즐길 수 있는 영화 상영 . 인조잔디 및 쿠션, 에어매트 등으로 편안한 분위기의 관람석 조성 - 상영작 : 모아나(예정)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 마을마켓 운영관련 주민 의견 수렴		50%

■ 관련사진



녹번동	복지행정팀	팀장 방제찬 (☎5001)	담당 김정은 (☎5006)
-----	-------	----------------	----------------

주민이 행복한 골목길 만들기

녹번동

(2019. 5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 8.
- 사업위치 : 은평로21길 ~ 예술회관 일대 골목길
- 사업내용
 - 은평로21길에서 예술회관에 이르는 골목길을 정비하여 살고 싶고 머물고 싶은 아름다운 거리 조성
 - 전신주에 디자인 불법광고물 부착방지시트 부착
 - 마을벽화 그리기, 쉼의자 설치
- 사업비 : 20,000천원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 주민설명회 개최 	10	0
2/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 벽화 및 쉼의자 장소 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 마을탐방을 통한 설치장소 물색 ○ 디자인 불법광고물 부착방지시트 업체 선정 및 시공 	40	8,000
3/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을벽화 그리기 ○ 쉼의자 설치 	100	20,000
4/4	사업종료		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 주민설명회 개최(3. 7.) <ul style="list-style-type: none"> - 녹번동주민센터 다목적실, 주민 50명 ○ 불법광고물 부착방지시트 관련 업체 미팅 ○ 불법광고물 부착방지시트 업체 선정 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 디자인 불법광고물 부착 방지시트 시공 <ul style="list-style-type: none"> - 일 자 : 2019. 6월 중 - 장 소 : 은평로21길~예술회관 일대 - 대 상 : 전신주, 통신주 등 62개소 - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> . 전신주, 통신주 등 상습 불법광고물 부착 대상물에 방지시트 시공 . 디자인이 가미된 제품 시공으로 아름답고 깨끗한 골목길 조성 ○ 벽화 및 쉼의자 설치 장소 선정
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 디자인 및 문구 관련 세부사항 주민의견 수렴		20%
녹번동	복지행정팀	팀장 방제찬 (☎5001) 담당 김정은 (☎5006)

연광초 자투리녹지 정비사업

공원녹지과

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 5.
- 사업위치 : 연서로33길 20-30 앞 부지
- 사업내용 : 노후정자 보수 및 그늘막, 벤치 등 설치
- 사 업 비 : 7백만원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 추진계획 수립	30%	
2/4	○ 주민설명회 개최 ○ 업체 선정	50%	
3/4	○ 공사 착공 및 준공	100%	7,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 2차 개최('19.05.13.) - 사업대상지 / 주민 6명 ○ 시공업체 선정 ○ 업체와 현장 방문('19.05.29.) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 발주 ○ 계약 체결 및 시행 	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장 주민설명회 개최(2019. 5. 13.) ○ 주민의견을 반영하여 공사 시행예정 			50%

공원녹지과	조경팀	팀장 원광연 (☎8011)	담당 강솔비 (☎8013)
-------	-----	----------------	----------------

자연과 함께하는 청소년들의 한여름 밤의 꿈

불광제2동

(2019. 5월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2019. 8.
- 사업위치 : 향림도시농업체험원
- 사업내용 : 캠핑을 즐길 수 있는 여건이 안되는 청소년들에게 자연과 함께할 수 있는 캠핑 체험 프로그램 및 다양한 경험을 제공
- 사업비 : 10,000,000원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업설명(1월 참여예산지역회의)	10	-
2/4	○ 사업 담당분과 지정(참여기획분과)	20	-
3/4	○ 청소년들의 한여름 밤의 꿈 행사 진행		1,000
4/4	○ 행사 진행 및 정산		-

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월~)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여예산 지역회의 개최(2019. 1. 21.) <ul style="list-style-type: none"> - 사업설명 - 불광2동 주민센터/ 주민 15명 ○ 참여예산 사업 담당분과 지정(2019.4.2.) <ul style="list-style-type: none"> - 주민자치회 참여기획분과 지정 - 프로그램개발 논의 ○ 주민자치회 의견 수립(2019.5.11.) <ul style="list-style-type: none"> - 추진 일정 조정 논의 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 세부계획 수립(2019.6.28.) <ul style="list-style-type: none"> - 추진 일정 조정 논의 및 기타 세부계획 수립(일정 확정) ○ 행사진행 및 정산(2019. 8.)
주민의견 및 반영여부		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사 프로그램 논의 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 놀이성 캠핑 프로그램과 차별화를 두기 위하여 다양한 프로그램 개발 및 주민 아이디어 수립 - 사업계획 수립 단계에서 구체적 내용 논의 예정 		사업진행률(%) 30 %
불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061) 담당 이금희 (☎5063)

아이디어 빗물받이 설치사업

치 수 과

(2019.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 11.
- 사업위치 : 갈현1동 연신내 떡자골목 일대
- 사업내용 : 빗물받이 거름망을 설치하여 빗물받이 청소를 용이하게 하고
연결관 막힘을 방지하여 침수피해를 예방코자 함
- 사업비 : 20백만원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 갈현1동 빗물받이 청소인력 지원 협의	100	0
2/4	○ 빗물받이에 거름망 60개 설치	55	10,000
3/4	○ 빗물받이 주기별 청소 현장점검	0	0
4/4	○ 빗물받이에 거름망 62개 설치	0	10,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)	
	0천원		
<ul style="list-style-type: none">○ 2018. 10. : 주민제안자 회의 및 의견 수렴○ 2018. 11. : 거름망 시범 5개소 설치○ 2018. 12. : 시범 5개소 1달 주기 청소○ 2019. 2. : 시범 5개소 2달 주기 청소○ 2019. 3. 6. : 거름망 청소주기(6주) 결정○ 2019. 3. 14. : 갈현동 청소인력 자원협의○ 2019. 3. 25. : 5개소 갈현1동 공공인력 지원 및 청소완료○ 2019. 4. 30. : 거름망 설치 대상(60개소) 검토(침수피해 신고지 제외)○ 2019. 5. 23. : 5개소 갈현1동 공공인력 지원 및 청소완료○ 2019. 5. 31. : 거름망 설치 33개		<ul style="list-style-type: none">○ 거름망 설치(27개)○ 거름망 구매(62개)○ 거름망 설치 대상 검토 (침수피해 신고지 제외)	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)	
○ 주민제안자의 의견에 따라 다양한 빗물받이 거름망을 검토하여 적정 조달청 물품으로 선별		45%	
치수과	하수팀	팀장 김종대 (☎7951)	담당 김형수 (☎7959)

앵봉산 산책로 쓰레기 정비사업	공원녹지과
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 10.
- 사업위치 : 갈현동 산49-1일대
- 사업내용 : 등산로 정비 및 임목 등 폐기물 처리
- 사업비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사	30%	
2/4	○ 공사 발주	60%	
3/4	○ 공사 준공	100%	20,000
4/4			

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 현장조사 및 현장 주민설명회 ○ 공사 발주 		○ 계약체결 및 공사시행	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장 주민설명회 개최(2019. 3. 11.) ○ 주민의견을 반영하여 등산로 정비사업과 연계하여 시행예정 			50%
공원녹지과	자연생태팀	팀장 이용택 (☎8021)	담당 장수현 (☎8023)

좌월 어린이공원 벚꽃식재 사업	공원녹지과
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2019. 7.
- 사업위치 : 좌월 어린이공원(갈현동 513-1)
- 사업내용 : 플라타너스 제거 및 벚나무 식재등
- 사업비 : 19,540천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 주민의견 수렴	30%	
2/4	○ 공사발주 및 주민설명회 개최 ○ 공사준공	100%	19,540
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장조사 및 주민의견 수렴 ○ 공사 발주 (2019. 4. 15) ○ 공사 착공 (2019. 4. 23) ○ 주민설명회 개최 (2019. 5. 15) ○ 공사 준공 (2019. 5. 23) 		사업완료
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
공사관련 안내 현수막 게시 요청에 따라 현수막 부착		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김도완 (☎8009)
-------	-------	----------------	----------------

은평 주빌리 청소년 오케스트라 운영	갈현제2동
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 12.
- 사업위치 : 광현교회(광현청소년지역아동센터)
- 사업내용 : 음악레슨, 정기연주회 및 음악캠프 운영
- 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 계획 수립	10	0
2/4	○ 오케스트라 강습 및 캠프 개최(4월,5월,6월)	30	6,700
3/4	○ 오케스트라 강습 및 연주회 개최(7월,8월,9월)	30	6,700
4/4	○ 오케스트라 강습 및 연주회 개최(10월,11월,12월)	30	6,600

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
○ 오케스트라 음악레슨 (5월) - 오케스트라 강사 수당 지급(5월분)		○ 청소년 오케스트라 강습 및 연주회 개최

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 청소년 오케스트라 강습 및 연주회 의견청취	30 %

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제2동	복지서비스팀	팀장 이양수 (☎4601)	담당 성열호 (☎4606)
-------	--------	----------------	----------------

구산동 마을공원 화단정비 사업	공원녹지과
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 구산동 마을공원(구산동340-1)
- 사업내용 : 위험수목제거, 관목이식 및 신규식재
- 사 업 비 : 18,598천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 추진계획 수립	30%	
2/4	○ 주민설명회 개최 ○ 공사착공 및 준공	100%	18,598
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장조사 및 추진계획 수립 ○ 공사발주 (2019. 4. 12.) ○ 주민설명회 개최 (1차 2019.5.16.) ○ 주민설명회 개최 (2차 2019.5.27.) ○ 공사착공 (2019.5.8.) ○ 공사준공 (2019.6.1.) 	사업완료	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
공원 경계담 주위에 벌레 발생이 많은 조릿대 제거 요청에 대하여 의견 반영하여 제거조치 시행		100%

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김도완 (☎8009)
-------	-------	----------------	----------------

구산동 청사 앞 소공원 정비사업	공원녹지과
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 구산동 청사 앞 소공원
- 사업내용 : 보도블럭 포장 및 화단 식재
- 사업비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사	10%	
2/4	○ 추진계획 수립 및 주민설명회 개최	20%	
3/4	○ 공사 착공 및 준공	100%	20,000
4/4	-		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장조사 ○ 주민설명회 개최 (2019.5.27.) 		○ 추진계획 수립	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
			30%
공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김도완 (☎8009)

대조초 주변 담장길 안심거리 조성공사

도로과(도로조명팀)

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5. ~ 2019. 7.
- 사업위치 : 연서로 18가길 2 외 35개소
- 사업내용 : LED보안등 36등 개량
- 사 업 비 : 14,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사		
2/4	○ 보안등 자재구입		14,000
3/4	○ 대조동 주민설명회 개최		
4/4	○ 공사착공 및 준공	100	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	14,000천원	
○ 대조초 주변 보안등 현장조사 ○ 조기집행으로 인한 자재구매 - 등기구 36등 및 압대 34개		○ 6월 주민설명회 개최예정 ○ 공사착공
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 주민설명회 개최 후 주민의견 반영예정		50 %

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

도로과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 홍승범 (☎7943)
-----	-------	----------------	----------------

대조초 주변 담장길 안심거리 조성

도시경관과

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 상반기
- 사업위치 : 연서로18가길 일대(대조초 인근)
- 사업내용 : 태양광 도로표지병 설치
- 사업비 : 6,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 부서간 협의	10%	
2/4	○ 설명회 개최, 시설물 설치 및 준공	90%	6,000
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여예산 관련 부서간 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 도로과, 대조동 ○ 사업설명회(참여예산 지역회의)개최(4. 5.) <ul style="list-style-type: none"> - 대조동 주민센터 ○ 모니터링 관련 협의 완료 		○ 발주 및 준공	
주민의견 및 반영여부			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 설치된 시설물과의 통일성있는 시설물 설치 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 설치된 태양광 도로표지병과 같은 색상으로 설치 			사업진행률(%) 30%

도시경관과	도시디자인팀	팀장 나문섭 (☎7451)	담당 강민경 (☎7453)
-------	--------	----------------	----------------

대조공원 반려동물 나들이 공간 조성 사업

공원녹지과

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2019. 6.
- 사업위치 : 대조 어린이공원(연서로22길9-30)
- 사업내용 : 애견놀이대 설치, 도너츠의자 이설, 수목식재 등
- 사업비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 주민의견 수렴	10%	
2/4	○ 추진계획 수립 및 주민설명회 개최	20%	
3/4	○ 공사 착공 및 준공	100%	20,000
4/4			

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장조사 및 주민의견 수렴 ○ 주민설명회 개최(2019. 4. 7.) 		○ 공사발주
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		20%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김도완 (☎8009)
-------	-------	----------------	----------------

걷고싶은 코스모스길 조성사업

공원녹지과

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 6. ~ 10.
- 사업위치 : 은평로(응암역 ~ 녹번역)
- 사업내용 : 띠녹지 코스코스 식재
- 사업비 : 10,000천원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○ 추진계획 수립 및 조성공사 시행, 준공	100%	10,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)	
○ -		○ 2019년 하반기 진행 예정 - 코스모스 개화기에 맞추어 하반기 진행할 예정	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
			- %
공원녹지과	조경팀	팀장 원광연 (☎8011)	담당 강솔비 (☎8013)

마을버스 디자인 승강장 설치(洞 참여예산)

교통행정과

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.03 ~ 2019.12
- 사업위치 : 백련산힐스테이트 302동 정류소 앞
- 사업내용 : 마을버스 디자인 승강장 설치
- 사업비 : 10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업협의	30	10,000
2/4	○ 공사 착공 및 완료	100	10,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(2019. 6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업설명회 개최(3.5.) <ul style="list-style-type: none"> - 용암2동 주민센터/ 주민 20명 ○ 승차대 제작 발주(4.18.) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 승차대 설치 공사 시행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 해당없음		30%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

교통행정과	교통행정팀	팀장 황선봉 (☎7751)	담당 정지훈 (☎7757)
-------	-------	----------------	----------------

시끌벅적~왁자지껄 창의팡팡!	응암2동 (2019.5월기준)
------------------------	----------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.03.~2019.10.
- 사업위치 : 응암2동 주민센터 1층 매바위카페
- 사업내용 : 주민대상 보드게임
- 사업비 : 400 만원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 홍보, 교육대상자 모집	25	
2/4	○ 교육	50	
3/4	○ 교육	75	
4/4	○ 초등골든벨 및 공유회	100	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
홍보, 교육 대상자모집 교육		초등골든벨은 진행하지 않음 5월까지 사업시행 완료

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	100%

응암2동	복지행정팀	팀장 신대욱(☎5241)	담당 김정숙 (☎5242)
------	-------	---------------	----------------

신중년 인생3모작 기반 구축 프로젝트	응암2동 (2019.5월기준)
-----------------------------	----------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.03.~2019.12.
- 사업위치 : 응암2동 주민센터 제3강좌실
- 사업내용 : 모던아트지도자교육, 토털공예 지도자교육, 판화특강
- 사 업 비 : 1300만원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 모던아트 홍보 접수	10	
2/4	○ 모던아트 교육 진행	50	
3/4	○ 토털공예 홍보,접수, 교육진행	75	
4/4	○ 판화교육 홍보 접수 교육진행	100	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)	
모던아트 교육 홍보 접수 모던아트 교육 실시 모던아트 교육진행		특강 도탈미술 진행	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○			50%

응암2동	복지행정팀	팀장 신대욱(☎5241)	담당 김정숙 (☎5242)
------	-------	---------------	----------------

찾아가는 미술놀이터

응암2동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.03.~2019.12.
- 사업위치 : 서울 연은초 부속 유치원, 녹번지역 아동센터
- 사업내용 : 아동 및 청소년 대상 미술체험 교육
- 사업비 : 400만원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 모던아트 홍보 접수	25	
2/4	○ 모던아트 교육 진행	50	
3/4	○ 토털공예 홍보,접수, 교육진행	75	
4/4	○ 평가보고회	100	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
홍보접수 연은초 교육 연은초 교육 계속진행		5월 까지 교육 완료
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		100%

응암2동

복지행정팀

팀장 신대옥(☎5241)

담당 김정숙 (☎5242)

이주여성의 한국 정착돕기 및 사계절 김치만들기

응암제3동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.04 ~ 2019.11
- 사업위치 : 관내 다문화 이주여성 및 독거 어르신
- 사업내용 : 이주여성의 한국 정착돕기 및 사계절 김치만들기
- 사업비 : 14,500천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 이주여성 및 독거어르신 현황파악	100	
2/4	○ 참여자 모집 및 강사 선정	100	
3/4	○ 참여자 확정 및 사업수행	40	
4/4	○ 독거어르신 전달 및 결과보고	40	

■ 추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여자 확정 및 강사선정 ○ 1차 사업시행(4. 17.) <ul style="list-style-type: none"> - 참석자: 9명, 김치전달:10여명 ○ 2차 사업시행(5.22) <ul style="list-style-type: none"> - 참석자 : 9명 - 오이소박이 및 간장 피클 전달 50여명 		○ 참여자 문화체험 등
주민의견 및 반영여부		
○		
사업진행률(%)		
50%		

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

응암제3동	복지행정팀	팀장 김기호 (☎5271)	담당 남궁시우 (☎5272)
-------	-------	----------------	-----------------

응암동 시와 문학이 있는 길 조성

응암제3동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.04 ~ 2019.11
- 사업위치 : 가좌로7길 15(정보도서관 인근)
- 사업내용 : 전봇대에 시와 수필 등 특수 필름지를 부착
- 사업비 : 15,500천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 한전 및 KT 전신주 랩핑 설치논의	100	
2/4	○ 시공 전문업체 선정 및 저작권 협의	50	
3/4	○ 디자인 및 전시주 확정 사업수행		
4/4	○ 주민평가 및 결과보고		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 한전 및 KT 전신주 협의 완료 ○ 저작권 협의 완료 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 시공업체 선정 및 계약
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		20%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

응암제3동	복지행정팀	팀장 김기호 (☎5271)	담당 남궁시우 (☎5272)
-------	-------	----------------	-----------------

무단투기 상습지역에 활기를 불어넣는 벽화그리기

응암제3동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.04 ~ 2019.11
- 사업위치 : 우성아파트 옆(가좌로7나길 벽면)
- 사업내용 : 우성아파트 옆 벽면 벽화그리기
- 사업비 : 10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획 (예시)

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
○		○ 6월20일(수) 참여예산위원회 월례회 동 지역사업 재 선정(예정)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		0%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

응암제3동	복지행정팀	팀장 김기호 (☎5271)	담당 남궁시우 (☎5272)
-------	-------	----------------	-----------------

찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 운영

역촌동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 10월
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 건강한 어르신을 자원봉사자로 모집하여 직접 반찬을 만들고, 홀몸어르신에게 다양한 메뉴의 반찬을 배달하며 말벗제공과 안부 확인을 통해 세대간 돌봄 생태계 구축 및 공동체 활성화에 기여
- 사업비 : 39,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 봉사자 모집 및 수혜자 선정	20%	2,000
2/4	○ 노노케어 사업 진행	30%	18,000
3/4	○ 노노케어 사업 진행	30%	13,000
4/4	○ 노노케어 사업 진행 ○ 사업 정산 및 결과 보고	20%	6,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	10,604천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사자 및 관리자 공개모집 : 21명 ○ 법정복지대상수혜대상자 선정 : 40명 ○ 찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 발대식 개최 : 2019. 4. 2(화) ○ 보도자료 제출 언론보도 ○ 1~9회차 노노케어 봉사 운영 		○ 10~13회 노노케어 봉사 운영
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		45%

별첨 : 현장사진

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 이은경 (☎5302)
-----	-------	----------------	----------------

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)



노노케어 반찬 강습



CJ헬로비전 촬영



반찬 제작



반찬 제작



안부확인 및 반찬 전달



안부확인 및 반찬 전달

횡단보도 자전거 내려타기 안전스티커 제작부착

역 촌 동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4 ~ 11월
- 사업위치 : 역촌동 관내 횡단보도
- 사업내용 : 횡단보도에서 자전거 내려타기 및 스마트폰 사용 자제 스티커 제작 및 홍보
- 사업비 : 금1,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업제안자 협의	5%	
2/4	○ 설치대상 위치 선정	30%	
3/4	○ 안전홍보 스티커 부착	60%	1,000
4/4	○ 사업평가 및 정산	5%	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	0천원	
○ 사업제안자 협의		○ 설치 대상 위치 선정
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		5%
역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301) 담당 이은경 (☎5302)

신흥 어린이공원 바닥 정비사업	공원녹지과 (2019.5월기준)
------------------	----------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 신흥 어린이공원
- 사업내용 : 고무칩 교체, 수목식재
- 사업비 : 40,000천원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사	10%	
2/4	○ 추진계획 수립 및 공사발주	50%	
3/4	○ 공사착공 및 공사준공	100%	40,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)	
○ 현장조사		○ 주민설명회 개최 ○ 설계용역 시행	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
			10%

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김도완 (☎8009)
-------	-------	----------------	----------------

신사동 300번지 일대 태양광액상제설장치 설치

도 로 과

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 10.
- 사업위치 : 은평터널로7길 33 외 1개소
- 사업내용 : 태양광 액상제설제 살포장치 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○		
3/4	○ 장치 구매 및 설치	100	20,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 사업설명회 개최(3. 25.) <ul style="list-style-type: none"> - 신사2동 주민센터/ 주민 30명 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 장치 구매(9월 예정) ○ 장치 설치(10월 예정)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 별도 의견 없음		10%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

도로과	도로계획팀	팀장 윤옥진 (☎7901)	담당 정승은 (☎7907)
-----	-------	----------------	----------------

(2019.5월 기준)

사업개요

- 사업기간 : 2019.5.~2019.12.
- 사업위치 : 증산서길 89 증산동 주민센터 1층
- 사업내용 : 주민센터 1층 유휴공간에 커피머신, 테이블, 의자 설치
- 사업비 : 25,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민협의 및 공사업체 선정	30%	-
2/4	○ 세부계획 수립	70%	-
3/4	○ 공사시행	100%	25,000천원
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 카페 구성 전 과정에 주민 참여		%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

증산동	복지행정팀	팀장 추수경 (☎5391)	담당 임채광 (☎5394)
-----	-------	----------------	----------------

쓰레기 넘치던 골목길을 꽃길로 조성

증산동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.5.~2019.12.
- 사업위치 : 증산동내 주요 쓰레기 무단투기 골목
- 사업내용 : 쓰레기 무단투기 주요골목에 꽃길(화단)조성으로
깨끗하고 아름다운 골목길 만들기
- 사업비 : 5,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 화단조성구역 선정을 위한 주민의견 수렴	50%	-
2/4	○ 사업계획 수립 및 사업시행	100%	5,000천원
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 화단 조성위치 주민의견 수렴		%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

증산동	복지행정팀	팀장 추수경 (☎5391)	담당 임채광 (☎5394)
-----	-------	----------------	----------------

보행약자(어르신, 장애인 등)를 위한 안전하고 편리한 보행환경을 만들어요	도 로 과
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 7.
- 사업위치 : 수색로22길 14-1 외 1개소
- 사업내용 : 계단보수 및 핸드레일 설치
- 사 업 비 : 12,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 자재 구매 및 공사 시행	90	12,000
3/4	○ 공사 완료	100	
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 사업설명회 개최(3. 11.) <ul style="list-style-type: none"> - 수색동 주민센터/ 주민 30명 ○ 자재 구매 		○ 공사 시행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 위치 일부 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 수색로22길 21 앞 경사로 난간 설치 		50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

도로과	도로계획팀	팀장 윤옥진 (☎7901)	담당 김진호 (☎7903)
-----	-------	----------------	----------------

구름다리 햇빛마을 화단조성 사업

공원녹지과

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 5.
- 사업위치 : 수색동 313-15 계단
- 사업내용 : 계단 옆 화단 조성
- 사 업 비 : 8,000천원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 추진계획 수립	30%	
2/4	○ 주민설명회 및 물품구매	100%	8,000
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의견 반영(2019.05.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 수색동 주민대표 ○ 플랜트 박스 주문제작 의뢰 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 물품구매 수의계약 체결 ○ 물품 배부 및 식재 	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 화분 주문제작 설치 및 현장 보조 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 부엽토, 다년생 화초 등 구매하고 기간제 근로자 배치할 예정 			70%
공원녹지과	조경팀	팀장 원광연 (☎8011)	담당 강슬비 (☎8013)

물빛마을 회복 프로젝트

수 색 동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. 1.(월) ~ 2019. 10. 31.(목)
- 사업위치 : 수색동 관내
- 사업내용 :

사업명	세부사업
Here & Now 물빛마을	내가 기억하는 수색동
	물빛마을 기행문
물빛약국	수색동 신청사 집들이
	물빛마을 가족놀이터
	물빛마을 동네 한바퀴
	물빛마을 명절잔치
우리가 꿈꾸는 물빛마을	우리가 꿈꾸는 물빛마을 문화지킴이
	Acting! 우리가 꿈꾸는 물빛마을 문화지킴이
함께 만들어 가는 물빛마을	물빛마을 한마음 축제
	활동 공유 전시회
	성과 보고회

- 사 업 비 : 19,500천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획수립	10%	0
2/4	○ 사업설명회 진행 ○ Here & Now 물빛마을 사업진행 ○ 물빛약국 사업진행	30%	7,450
3/4	○ 사업 중간보고 및 평가 진행 ○ 우리가 꿈꾸는 물빛마을 사업진행 ○ Here & Now 물빛마을 사업진행 ○ 물빛약국 사업진행	40%	8,550
4/4	○ 함께 만들어가는 물빛마을 사업진행	20%	3,500

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	6,781천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 사업용역계약체결 ○ 신청사 집들이 <ul style="list-style-type: none"> - 일시: 2019.5.7. 13:00~17:00 - 장소: 수색동주민센터 2층 - 내용: 신청사 라운딩, 수색동에 바라는 점 의견적기, 주민담소나누기, 다육이 식물체험등 ○ 물빛마을 가족놀이터 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일시: 2019.5.11. 13:00~17:00 - 장소: 수색역 광장 - 내용: 체험마당, 먹거리마당, 이벤트마당으로 구성하여 재개발로 지친 주민들을 위로하였고, 더 나은 수색동을 위한 주민참여 활성화의 포석을 마련함 ○ 내가 기억하는 수색동 <ul style="list-style-type: none"> - 일시: 2019.5.25. - 장소: 수색동 일대 - 내용: 사진 및 영상교육, 마을사진 촬영 ○ 사업설명회 개최(5.28) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ Here & Now 물빛마을 사업진행 <ul style="list-style-type: none"> - 물빛마을 기행문 사업추진 ○ 우리가 꿈꾸는 물빛마을 사업진행 <ul style="list-style-type: none"> - 우리가 꿈꾸는 물빛마을 문화지킴이 사업 추진
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		30%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

수색동	복지행정팀	팀장 장성표 (☎351-5421)	담당 최영실 (☎351-5426)
-----	-------	-----------------------	-----------------------

2019년 등산로 정비사업(이말산)	공원녹지과 (2019.5월기준)
---------------------	----------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 5.
- 사업위치 : 은평구 진관동 산 72-9 일대
- 사업내용 : 잡관목, 현장 내 수목제거 등
- 사 업 비 : 35,300천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 설계	30%	-
2/4	○ 조성공사 시행 및 준공	100%	35,300
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장조사 ○ 공사발주 ○ 주민의견수렴 ○ 공사준공완료 			
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 경사가 급한 곳에 목계단 및 야자매트 설치 - 반영 ○ 물 빠지는 배수로 만들기 - 반영 			100%
공원녹지과	자연생태팀	팀장 이용택 (☎8021)	담당 홍창선 (☎8025)

현장 사진



앵봉산 명소만들기

갈현1동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2019. 12.
- 사업위치 : 갈현1동 앵봉산 등산로(산책로)
- 사업내용 : 앵봉산 등산로 환경정비(식재) 및 보수공사 등
- 사업비 : 25,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 정비구역 사전답사 및 주민의견 수렴	10	-
2/4	○ 환경정비	10	-
3/4	○ 운동기구 교체 및 보수 공사 등	80	25,000
4/4	○ 앵봉산 생태지킴이 활동	100	-

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	487천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정비구역 사전답사 및 주민의견수렴 (3. 11.) ○ 등산로 주변 쓰레기 청소 및 꽃모 식재(4. 17.) ○ 공원녹지과 시보조사업 추진 논의 (사업지내 사유지 및 사유지 관련 애로 사항 및 사업내용 수정 토의, 4. 19.) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 산책로 지속적 환경정비 ○ 구청 공원녹지과 앵봉산 공사개시 후洞사업 범위 수정 및 결정 등 논의

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 앵봉산 등산로 전체 주민 사전답사 실시 - 다양한 주민의견 수렴 및 반영 노력 	10%

갈현1동	복지행정팀	팀장 김태두 (☎5091)	담당 박영주 (☎5095)
------	-------	----------------	----------------

주민을 위한 다양한 문화프로그램

갈현1동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2019. 12.
- 사업위치 : 갈현1동주민센터
- 사업내용 : 주민 스스로 문화프로그램 기획 및 실행
- 사업비 : 5,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 프로그램 의견수렴	10	-
2/4	○ 프로그램 기획	10	-
3/4	○ 프로그램 운영	90	4,000
4/4	○ 프로그램 운영 및 평가	100	1,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 -천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 주민의견 수렴 ○ 재능기부자 모집 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 추진 기획단 구성 ○ 선정 프로그램별 기획 및 예산집행 계획수립 ○ 주민자치회 자치활력소분과 사업계획 수립 ○ 참여자모집 홍보
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 공모를 통한 주민의견 수렴 - 다양한 주민의 needs를 반영한 프로그램 기획 노력 		10%

갈현1동	복지행정팀	팀장 김태두 (☎5091)	담당 박영주 (☎5095)
------	-------	----------------	----------------

육아사랑방 운영 시스템 구축 사업	응암2동
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.04.~2019.11
- 사업위치 : 응암로 5-9 행복한 교회 3층 육아사랑방
- 사업내용 : 미취학 어린이 육아 놀이터
- 사업비 : 700만원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○사업계획수립	10	
2/4	○운영진 확대 모집 홍보, 프로그램 홍보	30	
3/4	○프로그램 진행 및 운영진 워크숍	80	
4/4	○평가보고회	100	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
사업계획수립 부모교육프로그램 선정		부모교육 프로그램 홍보
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		20%

응암2동	복지행정팀	팀장 신대욱(☎5241)	담당 최복은 (☎5245)
------	-------	---------------	----------------

새 이웃과 함께하는 마을밥상

응암2동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.04.~2019.11
- 사업위치 : 미정
- 사업내용 : 새롭게 전입하는 이웃과 같이 한끼하며 친해지기
- 사업비 : 300만원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○사업계획수립	10	
2/4	○홍보 및 1차 마을밥상	30	
3/4	○2차 마을밥상	80	
4/4	○3차 마을밥상 및 주민평가회	100	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
사업계획수립 사업진행을 위한 주민협의 가을로 연기		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		10%

응암2동

복지행정팀

팀장 신대욱(☎5241)

담당 최복은 (☎5245)

어린이 함께하는 우리동네 문화공감

응암2동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.04.~2019.11
- 사업위치 : 응암2동 파크자이 공원, 응암2동 행복한 교회4층
- 사업내용 : 돛자리 바자회 및 요리대회
- 사업비 : 300만원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○사업계획수립	10	
2/4	○주민회의 및 돛자리 바자회	50	
3/4	○요리대회 주민회의	60	
4/4	○요리대회 및 주민평가회	100	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
사업계획수립 돛자리 바자회 세부계획 수립을 위한 주민회의 및 장소섭외 (응암3구역 어린이공원) 돛자리바자회 홍보		돛자리 바자회 홍보 돛자리바자회 실행(6/22) 돛자리 바자회 사업 정산
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		40%

응암2동	복지행정팀	팀장 신대옥(☎5241)	담당 최복은 (☎5245)
------	-------	---------------	----------------

구름다리 주변녹지 안전진단과 생태공원 조성

응암2동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.04.~2019.11
- 사업위치 : 백련산로2길 42 백련산 힐스테이트212동 앞 구름다리
- 사업내용 : 구름다리 위 화분텃밭, 구름다리 아래 벽면 벽화
- 사업비 : 1000만원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○사업계획수립	10	
2/4	○벽화, 화분텃밭조성 진행	40	
3/4	○벽화, 화분텃밭조성 진행	80	
4/4	○주민평가회	100	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)	
사업계획수립 사업 관련 부처 협의 및 주민의견 수렴 구름다리 벽화 업체 선정을 위한 여러 군데 견적서 받아봄 텃밭조성 녹지과로부터 불가통지받음		벽화만 진행 업체 선정 후 계약	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○ -			30%

응암2동

복지행정팀

팀장 신대욱(☎5241)

담당 최복은 (☎5245)

충암고 삼거리 옹벽 환경개선

응암2동

(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019.04.~2019.11
- 사업위치 : 백련산로6 대주피오레 아파트앞 옹벽
- 사업내용 : 옹벽 벽화, 옹벽 난간위 화분 설치
- 사업비 : 700만원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○사업계획수립	10	
2/4	○벽화, 화분설치	50	
3/4	○벽화, 화분설치	80	
4/4	○주민평가회	100	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
사업계획수립 사업 관련기관 협의 및 주민의견수렴 벽화진행. 화분설치는 관리자 부재로 제안자가 철회함.		벽화업체선정 및 계약
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		30%

응암2동

복지행정팀

팀장 신대욱(☎5241)

담당 최복은 (☎5245)

주민소통 공간조성	역 촌 동
	(2019.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 주민소통공간조성
- 사업위치 : 역촌동 문화유희공간 및 동주민센터
- 사업내용 : 관내 문화 유희공간에서 주민과 소통하는 프로그램 운영
- 사업비 : 금20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민소통 유희공간 조사 및자원봉사자 모집	5%	0
2/4	○ 마을문화프로그램 운영	27%	5,436
3/4	○ 마을문화프로그램 운영	50%	10,000
4/4	○ 마을문화프로그램 운영	100%	20,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 5,436천원	향후 추진계획(6월)
<div> <p>○ 주민소통공간조성 -소모입편</p> <p>[책 먹는 여우가족봉사단 소모입 운영]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 책읽머니 “전래놀이지도사양성과정” - “생태활동가 양성과정” 운영 - 건강할아버지 “건강걷기&몸풀기운영” - 주민소통 강의 :미세먼지 공기정화 식물교육”(418. 2층강당) <p>○ 주민소통공간조성-인문학편</p> <p>4월 인문학 : 내직업내가 만든다 창직인문학 1회</p> <p>5월 인문학 : 꽃차인문학 2회</p> <p>-일시 : 2019.5.10./5.17.(금) 10~12시 -장소 : 토정골사랑방</p> <p>-내용 : 꽃차소통, 꽃차인문학</p> <p>○ 주민소통공간조성-가족편</p> <p>4월 역촌 별을쏘다 별밤프로그램 I(역촌2마을마당)</p> <p>5월 역촌 별을쏘다 별밤프로그램 II(토정골사랑방)</p> <p>-일시 : 2019.5.17. 19~21시장소 : 토정골사랑방</p> <p>-내용 : 역촌, 별을쏘다 별밤프로그램</p> </div>		
<div> <p>○ 소모입편</p> <p>1. 책읽머니 “전래놀이지도사양성과정” 수료 및 실습</p> <p>[1·3 세대 만남의 놀이터 개최]</p> <p>일시 : 2019. 6. 19. 13~17시 장소 : 역촌2마을마당</p> <p>내용 : 책놀이 프로그램, 책 플리마켓 운영</p> <p>2. “생태활동가 양성과정” 운영</p> <p>[숲치유 100세 체험]</p> <p>일시 : 2019. 6. 19. 13~17시 장소 : 웰드점경기장</p> <p>내용 : 숲치유, 명상, 도마만들기, 향기 테라피</p> <p>3. 건강할아버지 “건강걷기&몸풀기운영”</p> <p>일시 : 매주수요일 11시 장소 : 불광천 및 관내</p> <p>내용 : 걷기 및 몸풀기 운동</p> <p>○ 6월 두레생협과 함께 동네 인문학편(2회)</p> <p>-일시 : 2019.6.14./6.28.(금) 19~21시, 장소 : 2층 강당</p> <p>-내용 : 1차 면생리대 만들기 2차 아빠맘두부 강연</p> <p>○ 주민소통공간조성-가족편(2회)</p> <p>-1차 : 가족 견학프로그램</p> <p>(2019.6.5.(수) 14~17시, 장소 : 서울하수도 과학관)</p> <p>-2차 : 발달장애가족과 함께 요리프로그램</p> <p>(2019.6.15.(토) 11~13시, 장소 : 토정골사랑방관)</p> </div>		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		27%
역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301) 담당 박지영 (☎5327)

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)



소모임: 책먹는 여우 가족봉사단 - 생태체험 및 생태활동가 양성과정 격주1,3 수요일



소모임: 책먹는여우가족봉사단 - 전래놀이지도자 양성과정 격주 2,4수요일



가족프로그램 - 역촌, 별을쏘다 5.16.(화) 19~21시



인문학 : 꽃차로 소통하다 5.10. 5.17.(금) 10~12시

다문화 공감소통	역촌동
(2019.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 다문화 공감소통
- 사업위치 : 역촌동주민센터 및 거점공간
- 사업내용 : 마을에서 세계문화교류체험으로 다문화 활성화
- 사업비 : 금10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업홍보 및 운영위원 모집	5	0
2/4	○ 다문화 공감소통 프로그램 운영	22	2,218
3/4	○ 다문화 공감소통 프로그램 운영	50	5,000
4/4	○ 다문화 공감소통 프로그램 운영	100	10,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(4월)
	2,218천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업홍보 및 운영위원 모집 ○ 사업계획 수립 (역촌동-2857, 2019.3.12.) ○ 다문화 수다교실 운영 일시 : 2019. 4~11. 2,4주 목요일 15~17시 장소 : 3층 조리실 내용 : 요리·공예 등으로 다문화 활성화 ○ 다문화사랑의 장담그기 행사(4.22. 10~12시) ○ 다문화세계문화축제 참석 일시 : 2019.5.11.(토) 10~15시 장소 : 구파발 롯데몰 내용 : 양파장아찌 판매 ○ 다문화어린이사물놀이교실 운영 일시 : 2019. 4~11. 2주 토요일 10~12시 장소 : 은평구건강가정다문화가족지원센터 내용 : 관내 다문화 어린이 사물놀이 교육 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 다문화 수다교실 운영 일시 : 2019. 4~11. 2,4주 목요일 15~17시 장소 : 3층 조리실 내용 : 요리·공예 등으로 다문화 활성화 ○ 다문화어린이사물놀이교실 운영 일시 : 2019. 4~11. 2주 토요일 10~12시 장소 : 은평구건강가정다문화가족지원센터 내용 : 관내 다문화 어린이 사물놀이 교육

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○	22%

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 홍영숙 (☎5327)
-----	-------	----------------	----------------

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)



다문화어린이사물놀이 다르기



다문화세계문화축제 참석

